

Чек-лист электрика по осмотру объекта

1. До начала		5. Место и трасса	
☐	Представился клиенту как электрик Светон.	☐	Фото места установки по кругу.
☐	Получил доступ к щиту, месту установки и трассе.	☐	Фото щита относительно места установки.
☐	Разместил термометр в месте установки АКБ.	☐	Размеры помещения записаны, если нужны.
☐	Уточнил, что можно фотографировать.	☐	Температура через 40 минут внесена.
		☐	Проверен радиатор рядом.
2. Клиентская анкета		☐	Проверен газовый отсекабель рядом.
☐	Заполнил клиентскую анкету.	☐	Осмотрена трасса кабеля.
☐	Проверил ключевые поля анкеты.	☐	Фото трассы на всем протяжении.
☐	Получил подпись клиента.	☐	Фото проходов и сложных мест.
☐	Сфотографировал/отсканировал анкету.	☐	Уточнены пирог/толщина стены.

3. Щит и электросеть		6. Отправка в Светон	
☐	Фото щита до открытия.	☐	Фото/скан подписанной анкеты.
☐	Открыл щит безопасно, если возможно.	☐	Отчет электрика.
☐	Фото открытого щита полностью.	☐	Этот заполненный чек-лист.
☐	Фото каждого ряда автоматов с номиналами.	☐	Скриншот координат объекта.
☐	Фото вводного автомата.	☐	Фото щита до открытия.
☐	Фото РЕ/Н шин.	☐	Фото открытого щита.
☐	Напряжение по фазам внесено в анкету.	☐	Фото вводного автомата и рядов.
☐	Проверены автоматы и потребители резерва.	☐	Фото РЕ/Н шин.
☐	Заполнена раскладка автоматов по щитам.	☐	Фото места установки.
☐	Если автоматов больше 10, есть ручная схема.	☐	Фото трассы и сложных мест.
☐	Проверены трехфазные потребители.	☐	Фото шильдиков, если есть.
☐	Проверен мастер-выключатель.		
☐	Проверены дополнительные щиты.		
		7. Завершение	
		☐	Все действия выполнены или отмечены как невыполнимые.
		☐	В отчете указано, что не удалось проверить.
		☐	Комплект материалов передан в Светон.

4. Потребители	
☐	Проверена мощность насосов/оборудования.
☐	Фото шильдиков насосов/оборудования.
☐	Проверено количество циркуляционных насосов.
☐	Проверено, все ли потребители установлены.
☐	Спорные нагрузки отмечены в отчете.

Что не удалось выполнить по чек-листу и почему:

Электрик: _____ / _____