

Приложение N 4

Чек-лист осмотра места монтажа ИБП

1. До начала осмотра		4. Место установки ИБП и трасса	
☐	Разместить термометр в предполагаемом месте установки АКБ.	☐	Сфотографировать место установки ИБП, инвертора или АКБ по кругу.
☐	Уточнить у Клиента, какие помещения, щиты и трассы можно фотографировать.	☐	Записать размеры помещения, если это нужно для монтажа.
2. Щит и электросеть		☐	Осмотреть предполагаемую трассу кабеля.
☐	Фото открытого щита "на столбе".	☐	Фото трассы на всем протяжении.
☐	Фото основного щита до снятия защитной крышки.	☐	Фото мест проходов через стены или перекрытия.
☐	Фото списка потребителей, если он прилагается к щиту.	5. Обязательно проверить	
☐	Снять защитную крышку щита.	☐	Проверить наличие газового отсекаателя для газового котла.
☐	Фото открытого щита полностью.	☐	Уточнить у Клиента, есть ли трехфазные нагрузки.
☐	Фото щита и номиналов каждого ряда со всех сторон.	☐	Проверить, нет ли радиатора отопления рядом с местом установки ИБП.
☐	Проверить РЕ/N шины.	☐	Уточнить состав и толщину стены, если потребуются проходы.
☐	Измерить напряжение на каждой фазе.	6. Заявка на подбор оборудования	
☐	Установить соответствие автоматов и нагрузок, планируемых в резерв.	☐	Заполнить Заявку на подбор оборудования.
☐	Заполнить в Отчете информацию по автоматам и нагрузкам из резервной группы.	☐	Организовать подписание Заявки на подбор оборудования у Клиента либо зафиксировать отказ/невозможность получения подписи.
☐	Проверить наличие дополнительных щитов.	7. Материалы для отправки Заказчику	
3. Потребители и оборудование		☐	Фото или скан подписанной заявки на подбор оборудования либо фиксация отказа/невозможности получения подписи.
☐	Измерить или уточнить номинальную и пиковую мощность погружного насоса или другого оборудования.	☐	Полностью заполненный Отчет об осмотре.
☐	Фото шильдиков циркуляционных насосов и другого резервируемого оборудования.	☐	Настоящий заполненный чек-лист.
☐	Проверить, все ли заявленные потребители установлены фактически.	☐	Скриншот координат Объекта.
☐	Отметить в Отчете все спорные или непонятные нагрузки.	☐	Фотоотчет.
		8. Завершение	
		☐	Проверено, что все действия по чек-листу выполнены или отмечены как невыполнимые.
		☐	В Отчете об осмотре указано, что не удалось проверить и почему.
		☐	Комплект материалов передан Заказчику.
Что не удалось выполнить по чек-листу и почему:			
Исполнитель: _____ / _____ / " _ " _____ 20__ г.		Ответственное лицо Заказчика: _____ / _____ / " _ " _____ 20__ г.	